

सूची

क्र.स.	विषय	पेज नम्बर
1.	प्रस्तावना	2
2.	वित्तीय विवरण	2
3.	वर्तमान निर्माण गतिविधियाँ	3
4.	वृहद् निर्माण कार्य	4
5.	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	5
6.	निगम का संगठनात्मक ढाँचा	5
7.	निगम द्वारा निर्माण पूर्ण कर, हस्तान्तरित किए गए आवासीय भवन	6
8.	निगम द्वारा निर्माण पूर्ण कर, हस्तान्तरित किए गए प्रशासनिक भवन	7
9.	कार्य पूर्ण, हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन आवासीय भवन	8
10.	कार्य पूर्ण, हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन प्रशासनिक भवन	9
11.	पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवनों (प्रगतिरत) का निर्माण कार्य	9
12.	पुलिस विभाग के आवासीय भवनों (प्रगतिरत) का निर्माण कार्य	11
13.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण कार्यों की प्रगति	13
14.	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निर्माण कार्यों की प्रगति	13
15.	जेल विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति	14
16.	पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत भवन निर्माण कार्य	15
(A)	प्रशासनिक भवन	15
(A)	आवासीय भवन	15
17.	पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के मरम्मत कार्यों की प्रगति	15
18.	पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवनों के मरम्मत कार्यों की प्रगति	18

1. प्रस्तावना :

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2013 को हुई। वित्त (जी.एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.09.2015 के अनुसार राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड को निर्माण एजेन्सी घोषित किया गया है। निगम का मुख्य उद्देश्य गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों के भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव करना है। निगम अपनी स्थापना से ही अपने उद्देश्यों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। निगम गत वर्षों से पुलिस विभाग, कारागार विभाग, गृह रक्षा विभाग सहित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्यायिक विश्वविद्यालय एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के आवासीय भवनों एवं प्रशासनिक भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य लगातार नियमित रूप से कर रहा है। निगम अपने निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सहित सभी नवीनतम उत्पादों का उपयोग कर रहा है। निगम ने गत वर्षों में ए.सी.बी. भवन झालाना, एस.डी.आर.एफ. भवन, गाडोता, जयपुर एवं विभिन्न थाना भवन जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण किये हैं।

2. वित्तीय विवरण :- निगम के वार्षिक वित्तीय कारोबार में स्थापना वर्ष से ही क्रमशः निरन्तर वृद्धि होती रही है। निगम का स्थापना वर्ष 2013-14 है। निगम के वार्षिक स्वीकृत कार्यों, कारोबार एवम् आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

2 (A) स्वीकृत कार्यों का तुलनात्मक विवरण

क्र.स.	मद	स्वीकृत कार्य (राशि लाखों में)					योग
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
1	आवासीय भवन मद	8004.93	6487.40	2256.79	2988.79	-	19737.91
2	प्रशासनिक भवन मद	2853.61	9028.69	8849.35	5438.67	-	26170.32
3	आधुनिकीकरण योजना मद	253.25	-	-	630.92	-	884.17
	कुल	11111.79	15516.09	11106.14	9058.38	-	46792.40
4.	आवासीय भवनो की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि	.	.	.	800.05	2054.45	2854.50
5.	प्रशासनिक भवनो की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि	.	.	.	183.57	392.05	575.62
	योग				983.62	2446.50	3430.12
	महायोग	11111.79	15516.09	11106.14	10042.00	2446.50	50222.52

2 (B) निगम के वार्षिक कारोबार का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (लाख में)
1	2016-17	14.31
2	2017-18	1934.46
3	2018-19	4966.79
4	2019-20	5497.67
5	2020-21 (माह नवम्बर)	3021.57
	कुल योग	15434.80

2 (C) निगम का विगत 03 वर्षों का आय-व्यय विवरण :- निगम का गठन वर्ष 2013 में होने के बाद से वर्ष 2015-16 तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 से निगम में पुलिस विभाग एवम् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक निगम का आय-व्यय विवरण (संवैधानिक अंकेक्षण के प्रमाण पत्र आधारित) निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	मद	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) आय :-				
1	प्रोरेटा आय	1,55,76,502	4,10,10,259	4,59,79,961.65
2	अन्य आय	20,52,320	82,81,554	33,95,431
कुल आय		1,76,28,822	4,92,91,813	4,93,75,393
(ब) व्यय :-				
3	संवैतन सहित विभिन्न व्यय	81,24,526	2,30,87,055	2,54,71,052.53
(स)	आयकर व लाभांश से पूर्व का लाभ	95,04,295	2,62,04,758	2,39,04,340
(द)	आयकर भुगतान	29,56,252	6125355	8740250
(य)	आयकर भुगतान के बाद लाभ	65,48,043	2,00,79,403	1,51,64,090
(र)	घोषित लाभांश एवम् उस पर आयकर का भुगतान	6,01,800	12,04,707	10,00,000
(ल)	शुद्ध लाभ	59,46,243	18874696	14164090

3. वर्तमान निर्माण गतिविधियाँ :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 233.01 की क्रियान्विति के क्रम में पुलिस विभाग में 1000 आवासीय भवनों के निर्माण के अन्तर्गत 24 अपर सर्बोडिनेट एवम् 228 लोअर सर्बोडिनेट आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य/कार्यादेश निगम को आवंटित किया गया था। जिनमें से निगम द्वारा 22 अपर सर्बोडिनेट आवास एवम् 210 लोअर सर्बोडिनेट आवासों का निर्माण पूर्ण कर पुलिस विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। शेष 02 अपर सर्बोडिनेट व 18 लोअर सर्बोडिनेट आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवम् हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के बिन्दु संख्या 294 एवम् 2018-19 के बिन्दु संख्या 180.00 की क्रियान्विति के क्रम में पुलिस विभाग में 45 पुलिस थाना भवनों के निर्माण हेतु निगम को आदेश दिए गए, जिनमें से 12 पुलिस थाना भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण कर पुलिस विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है एवम् 08 पुलिस थाना भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ. 27 (क) (6) गृह-2/2010/पार्ट दिनांक 02.12.2016 द्वारा ग्राम गाडोता, तहसील दूदू, जिला जयपुर में राज्य आपदा प्रतिसाद बल हेतु प्रशासनिक भवन, कम्प्यूनिकेशन हॉल, ऑफिसर मैस, एम.टी. कार्यालय एवम् और भी अन्य भवनों के निर्माण का दायित्व निगम को दिया गया। समस्त भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर राज्य आपदा प्रतिसाद बल को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसी तरह राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ.26(क)(6)गृह-2/2014 दिनांक 22.12.2016 के द्वारा 14वी बटालियन आरएसी, भरतपुर एवम् स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ.26(क)(1)गृह-2/2014 दिनांक 09.08.2017 के द्वारा महाराणा प्रताप बटालियन (आई.आर.) ग्राम हथुनिया, जिला प्रतापगढ में उपरोक्त बटालियनों के समस्त प्रकार के भवन निर्माण की जिम्मेदारी निगम को दी गई है। इन

दोनो बटालियन परिसरों का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर प्रगतिरत है और माह फरवरी तक इन भवनों को हस्तान्तरित करने की संभावना है।

इसी तरह पुलिस विभाग के आवासीय व प्रशासनिक भवनों की मरम्मत हेतु कुल राशि 34.30 करोड रूपये के कार्यादेश निगम को दिए गए हैं और उक्त सभी मरम्मत कार्य प्रगतिरत है।

निगम द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किए गए भवन, कार्य पूर्णता पश्चात् हस्तांतरण प्रक्रियाधीन एवम् प्रगतिरत निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्यों की प्रगति सम्बन्धी सूचना अनुलग्नक I से XII में संलग्न है।

4. वृहद् निर्माण कार्य :-

वर्तमान में निगम द्वारा पुलिस विभाग, जेल विभाग एवम् विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं, जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.स.	कार्य का नाम	लागत राशि (लाखों में)
1.	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर के प्रशासनिक एवम् आवासीय भवन का निर्माण	5681.27
2.	महाराणा प्रताप बटालियन (आई.आर.) बटालियन, आरएसी, प्रतापगढ के प्रशासनिक एवम् आवासीय भवन का निर्माण	4382.53
3.	मेवाड भील कोर, जिला बांसवाडा में प्रशासनिक एवम् आवासीय भवन का निर्माण	4356.27
4.	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बीकानेर के प्रशासनिक एवम् आवासीय भवन का निर्माण	1386.90
5.	14वी बटालियन आरएसी, पहाडी भरतपुर में आवासीय एवम् प्रशासनिक भवन का निर्माण	2274.76
6.	क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण	2171.07
7.	जिला कारागृह डूंगरपुर एवम् उपकारागृह अकलेरा का निर्माण	2691.00
8.	माउण्ट आबू, जिला सिरौही में विभिन्न प्रकार के भवनो का निर्माण	1609.79
	कुल योग	24553.59

5. आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि : राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा निर्मित विभिन्न भवनों में वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं:-

(अ) ऊर्जा संरक्षण : सभी सम्भावित क्षेत्रों में विद्युत व ऊर्जा की बचत के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण का प्रयास प्रबंधन द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। इस संबंध में निगम देश के ऊर्जादक्ष/संरक्षण नियामकों से निरन्तर सम्पर्क में है।

(ब) जल संरक्षण : निगम द्वारा निर्माणाधीन भवनों में वर्षा जल को समुचित पद्धति से एकत्र कर, जल संचयन एवं अतिरिक्त जल को भूमिगत जल तक ले जाने की जल संरक्षण पद्धति को अपनाया जा रहा है।

(स) पर्यावरण संरक्षण : निगम द्वारा निर्माणाधीन भवनों में योजनाबद्ध पद्धति से सड़कों एवं भवनों के मध्य रिक्त स्थानों पर सुनियोजित पद्धति से वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है।

(द) उपभोक्ता संरक्षण : निगम द्वारा भवनों के निर्माण एवम् मरम्मत कार्यों से सम्बन्धित उपभोक्ताओं की सजगता हेतु एवम् उपभोक्ता के हितों के संरक्षण को मध्यनजर रखते हुए, उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद की व्यवस्था स्थापित की गयी है। इसके साथ ही आवास सम्बन्धी समस्याओं को दृष्टिगत रखकर व्यापक सर्वेक्षण किया जाने की व्यवस्था भी स्थापित की गयी है।

(य) उपभोक्ता में जागृति लाना : पुलिस विभाग में विभिन्न प्रकार के नवीन निर्माण कार्य, उनके रख-रखाव एवम् दैनिक मरम्मत संबंधित काम में पुलिस कर्मचारियों को जागृत करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए चिन्हित इच्छुक

कर्मचारियों को निगम द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो सम्पूर्ण भारत में एक अनूठा कदम है। दिनांक 08 एवम् 09.12.2020 को आयोजित पुलिस निर्माण निगमों के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन में इस बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है और उनके प्रस्ताव में राजस्थान पुलिस आवासन एवम् निर्माण निगम लिमिटेड के इस अभिनव नवाचार की प्रशंसा की गई है और अन्य राज्यों में भी इस तरह के कार्यक्रम करने के सुझाव दिए गए हैं।

(र) निगम द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण की परम्परागत त्रिस्तरीय व्यवस्था के अतिरिक्त थर्ड पार्टी ऑडिट की संकल्पना को अपनाया जा रहा है।

(ल) निगम के द्वारा बनाये जा रहे नये भवनों को भारत सरकार के “ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी” विभाग की सहायता से ऊर्जा संरक्षण संकल्पना के आधार पर डिजाईन किया जा रहा है।

(व) पुलिस विभाग के भवनों को बी.पी.आर. एण्ड डी. संस्थान के दिशा निर्देशों की अनुपालना के अन्तर्गत नये सिरे से डिजाईन हेतु श्रेणीबद्ध किया गया है।

(श) निगम द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नो कैश/चैक/डी.डी. की व्यवस्था के अन्तर्गत सभी निविदा एवं भुगतान गतिविधियों को ऑनलाईन व्यवस्था के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है।

(ह) पुलिस विभाग के अन्तर्गत विभिन्न भवनों के मरम्मत कार्यों के बेहतर निष्पादन एवं सहकार संकल्पना के अन्तर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों द्वारा सेवा संकुल संकल्पना के आधार पर मरम्मत कार्यों का प्रबंधन किया जा रहा है।

निगम का संगठनात्मक ढाँचा -

मंत्रिमंडल की आज्ञा क्रमांक 73/2013 दिनांक 05 अप्रैल 2013 द्वारा स्वीकृत मंत्रिमंडल ज्ञापन के अनुसरण में गृह विभाग के लिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, लागत राशि की बचत एवं बजट राशि का समय पर उपयोग किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड (RPHCCL) का गठन किया गया है।

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में संचालित हो रहा है। निगम का संगठनात्मक ढाँचा निम्न प्रकार है :-

1. संगठनात्मक ढाँचा



2. निगम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु मंत्रीमण्डल के आज्ञा क्रमांक 73/2013 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को निदेशक मण्डल का सदस्य बनाया गया है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान	-	पदेन अध्यक्ष
2. महानिदेशक (कारागृह विभाग)	-	मनोनीत निदेशक
3. महानिदेशक (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)	-	मनोनीत निदेशक
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (आवासन)	-	प्रबन्ध निदेशक
5. प्रमुख शासन सचिव (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	-	मनोनीत निदेशक
6. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज.	-	मनोनीत निदेशक
7. विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान	-	मनोनीत निदेशक
8. श्री अशोक पाटनी	-	स्वतंत्र निदेशक

3. निगम में स्वीकृत/पदस्थापित/रिक्त नफरी का विवरण :-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	1	0
2	प्रबन्ध निदेशक	1	1	0
3	महाप्रबन्धक	1	1	0
4	उपमहाप्रबन्धक	3	2	1
5	लेखाधिकारी	1	0	1
6	निजी सहायक/निजी सचिव	2	0	2
7	सहायक अभियन्ता (सिविल)	9	8	1
8	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	3	2	1
9	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	3	1	2
10	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1
11	कनिष्ठ लिपिक	1	1	0
12	वाहन चालक	1	0	1
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	5	1
14	मैन विथ मशीन	5	5	0
	योग	39	28	11

I. निगम द्वारा निर्माण पूर्ण कर, हस्तान्तरित किए गए आवासीय भवन

आवासीय भवनों का निर्माण कार्य गृह विभाग/राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति माह नवम्बर 2016 के क्रम में निम्नांकित आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किए जा चुके हैं।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	निर्मित स्थान	स्वीकृत राशि	आवास संख्या		विशेष विवरण
			अपर सबोर्डिनेट	लोअर सबोर्डिनेट	
1	दरबार स्कूल परिसर	1068.00	0	48	हस्तान्तरित
2	पुलिस थाना चौमूं	489.08	04	16	हस्तान्तरित
3	पुलिस थाना अशोक नगर	267.00	0	12	हस्तान्तरित
4	पुलिस थाना शिप्रापथ	1089.62	06	40	हस्तान्तरित
5	पुलिस थाना चाकसू	489.08	04	16	हस्तान्तरित
6	पुलिस थाना कोटखावदा	489.08	04	16	हस्तान्तरित
7	पुलिस थाना शिवदासपुरा	489.08	04	16	हस्तान्तरित
8	पुलिस थाना सांगानेर	267.00	0	12	हस्तान्तरित
9	पुलिस थाना बस्सी	133.50	0	06	हस्तान्तरित
10	पुलिस थाना प्रतापनगर	133.50	0	06	हस्तान्तरित
11	पुलिस थाना कालाडेरा	133.50	0	06	हस्तान्तरित
12	पाँचवी बटा0 आरएसी, ट्रांसपोर्ट नगर	400.50	0	16	हस्तान्तरित
	योग	5448.94	22	210	
13	सहायक पुलिस आयुक्त चौमूं के आवासीय भवन का निर्माण	43.00			हस्तान्तरित
14	पुलिस लाईन जयपुर शहर में बैरिक का निर्माण	500.00			हस्तान्तरित
15	आपदा प्रतिसाद बल गाडोता में 100 मैन की 2 बैरिक का निर्माण कार्य	400.00			हस्तान्तरित
16	आपदा प्रतिसाद बल गाडोता में प्रशिक्षण हॉस्टल का कार्य	365.00			हस्तान्तरित
	योग	1308.00			
	महा योग	6756.48			

II. निगम द्वारा निर्माण पूर्ण कर, हस्तान्तरित किए गए प्रशासनिक भवन

गृह विभाग/राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के पश्चात् निम्नांकित पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किए जा चुके हैं।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	पूर्ण एवं हस्तान्तरित निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि	विशेष विवरण
1	एसीबी झालना जयपुर के भवन का निर्माण	389.32	हस्तान्तरित
2	पुलिस थाना दांतारामगढ़, जिला सीकर का निर्माण	228.48	हस्तान्तरित
3	पुलिस थाना भूपाल सागर जिला चित्तौड़गढ़ का निर्माण	212.80	हस्तान्तरित
4	पुलिस थाना नागौरी गेट, जोधपुर आयुक्तालय का निर्माण	273.40	हस्तान्तरित
5	पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर निर्माण	229.16	हस्तान्तरित
6	पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक का निर्माण	228.42	हस्तान्तरित
7	पुलिस थाना बावलवाड़ा जिला उदयपुर का निर्माण	228.53	हस्तान्तरित
8	पुलिस थाना मूण्डवा जिला नागौर का निर्माण	208.52	हस्तान्तरित
9	पुलिस थाना धमोत्तर जिला प्रतापगढ़ का निर्माण	248.50	हस्तान्तरित
10	पुलिस थाना पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ का निर्माण	240.89	हस्तान्तरित
11	पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द का निर्माण	232.24	हस्तान्तरित
12	पुलिस थाना सेमारी जिला उदयपुर का निर्माण	254.40	हस्तान्तरित
13	पुलिस थाना भवन जवाहर सर्किल, आयुक्तालय, जयपुर का निर्माण	216.19	हस्तान्तरित
14	एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत भण्डार गृह, निर्माण जिला-प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां एवं झालावाड़ा।	136.70	हस्तान्तरित
15	सी0 ओ0 कार्यालय बिलाड़ा जिला जोधपुर	41.00	हस्तान्तरित
16	सी0 ओ0 कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर	41.00	हस्तान्तरित
17	सी0 ओ0 कार्यालय टोंक जिला टोंक	47.65	हस्तान्तरित
18	आपदा प्रतिसाद बल गाडोता में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक भवनों का निर्माण।	675.00	हस्तान्तरित
	योग	4132.20	

III. कार्य पूर्ण, हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन आवासीय भवन

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अपर सबो0	लोअर सबो0	विशेष विवरण
1	पुलिस लाईन जयपुर ग्रामीण	467.04	02	18	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
2	कमाण्डेन्ट 7वीं बटा0 आरएसी भरतपुर का आवास	100.00	01		हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
3	सहा0 कमाण्डेन्ट 7वीं बटा0 आरएसी भरतपुर का आवास		01		हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
	योग	567.04	04	18	

IV. कार्य पूर्ण, हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन प्रशासनिक भवन

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष विवरण
1	पुलिस थाना भवन जहाजपुर जिला भीलवाड़ा	225.69	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
2	पुलिस थाना भवन गुढ़ा जिला झुन्झुनू	236.00	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
3	पुलिस थाना भवन सुरपालिया जिला नागौर	250.20	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
4	पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला पाली	233.83	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
5	पुलिस थाना भवन पारोली जिला भीलवाड़ा	225.69	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
6	पुलिस थाना भवन मांगरोप जिला भीलवाड़ा	225.69	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
7	पुलिस थाना घासा जिला उदयपुर	254.40	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
8	पुलिस थाना भवन तूंगा, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	252.48	हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
	योग	1903.98	

V. पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवनों (प्रगतिरत) का निर्माण कार्य

(राशि लाखों में) दिसम्बर- 2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	14वीं बटा. आरएसी पहाडी में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक भवनों का निर्माण।	1450.81	भवन निर्माण अलग-अलग स्तर पर प्रगतिरत हैं। माह फरवरी 2021 से हस्तान्तरण किया जायेगा।
2	एसडीआरएफ में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण	10.00	बड़े तालाब का निर्माण किया है जिससे परिसर एवं सभी भवनों की छतों का पानी इसमें इक्ठ्ठा हो सके।
3	महाराणा प्रताप आरएसी (आई.आर.) बटालियन के प्रशासनिक भवन, कोत, आरमोर शॉप, डिस्पेन्सरी एस.ओ. मैस, जवान मैस, एम.टी. गैराज, संतरी चौकी, स्वागत कक्ष, डिस्पेन्सरी आदि कार्यों का निर्माण।	1842.94	भवन निर्माण अलग-अलग स्तर पर प्रगतिरत है। माह मार्च 2021 से हस्तान्तरण किया जायेगा।
4	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में डिस्पेन्सरी, इण्डोर स्कूल, कमाण्डेन्ड कार्यालय, एमटी वर्कशॉप, क्वार्टर गार्डरूम, लाईब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, परेड ग्राउण्ड, ऐप्रोच रोड, ट्यूबवेल, वाटर स्टोरेज, ओवर हैड टैंक आदि कार्यों का निर्माण।	1776.46	भवन निर्माण अलग-अलग स्तर पर प्रगतिरत है।
5	पुलिस थाना दानपुर, बांसवाडा का निर्माण।	231.54	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
6	अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय सराडा भीलवाडा के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	38.95	पुनः निविदा जारी किया जाना है।
7	महिला पुलिस थाना दौसा के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	166.76	फिनिशिंग एवं फर्श का कार्य प्रगतिरत है।

8	पुलिस थाना कोटखावदा, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर का निर्माण।	228.48	फिनिशिंग एव फर्श का कार्य प्रगतिरत है।
9	पुलिस थाना घंटाली, प्रतापगढ़ का निर्माण।	230.84	भूतल के छत का कार्य पूर्ण
10	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय नाथद्वारा, राजसमन्द का निर्माण।	45.75	पुनः निविदा जारी किया जाना है।
11	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय कुम्भलगढ़, राजसमन्द का निर्माण।	37.74	पुनः निविदा जारी किया जाना है।
12	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय माउन्ट आबू, सिरौही का निर्माण।	40.49	निर्माण कार्य की स्वीकृति नगर पालिका से प्राप्त हो गई कार्य प्रारम्भ करवाया जाना है।
13	पुलिस थाना माउन्ट आबू, सिरौही का निर्माण।	233.22	नींव का कार्य पूर्ण एवं ऊपर का कार्य प्रगतिरत है।
14	पुलिस थाना सल्लोपाट, जिला बांसवाडा के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	222.09	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
15	पुलिस थाना शाहबाद जिला बारां के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	218.88	भूमितल की छत का कार्य पूर्ण।
16	पुलिस थाना कोटकासिम, जिला अलवर के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	254.40	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
17	पुलिस थाना राजगढ़, जिला अलवर के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	240.96	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
18	पुलिस थाना हमीरगढ़ जिला भीलवाडा के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	228.83	फर्श एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
19	एसओजी थाना घाट गेट जयपुर।	219.84	फिनिशिंग एवं आउटर विकास कार्य प्रगतिरत।
20	पुलिस थाना सुनेल, जिला झालावाड के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	240.62	कुर्सी तल तक का कार्य पूर्ण एवम् कार्य प्रगतिरत।
21	पुलिस थाना इटावा, जिला कोटा ग्रामीण के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	228.13	वर्तमान में कार्य प्रारम्भ होना है।
22	पुलिस थाना बुढादीत जिला कोटा ग्रामीण के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	228.13	कार्यदेश दिया जा चुका है, कार्य प्रारम्भ होना है।
23	पुलिस थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	228.13	समस्त छत का कार्य पूर्ण हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
24	पुलिस थाना महिला थाना नागौर जिला नागौर के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	203.31	फर्श एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।

25	पुलिस थाना बगडी नगर, जिला पाली के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	233.83	द्वितीय तल की छत का कार्य पूर्ण एवं ईट की चिनाई तथा प्लास्टर एवं फर्श का कार्य प्रगतिरत
26	पुलिस थाना सोजतसिटी, जिला पाली के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	233.83	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
27	पुलिस थाना साण्डेराव, जिला पाली के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	236.23	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
28	पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	233.83	चिनाई व प्लास्टर कार्य प्रगतिरत है।
29	पुलिस थाना मेहन्दवास, जिला टोंक के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	250.62	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
30	पुलिस थाना नगरफोर्ट, जिला टोंक के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	250.62	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
31	पुलिस थाना मालपुरा, जिला टोंक के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	250.62	भूतल की छत कास्ट हो चुकी है।
32	पुलिस थाना जावदा, जिला चित्तौडगढ़ के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	240.26	कार्य स्थल पर फुटिंग का कार्य पूर्ण, कॉलम कास्टिंग का कार्य प्रगतिरत हैं।
33	पुलिस थाना पहाडी, जिला भरतपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	252.48	खुदाई का कार्य प्रगतिरत।
34	पुलिस थाना केकडी, जिला अजमेर के प्रशासनिक भवन का निर्माण।	192.29	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
35	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर में इन्डोर स्कूल, जवान मैस, परेड ग्राउण्ड, वाटर टैंक, सब स्टेशन, सोलर पॉवर आदि कार्यों का निर्माण।	954.38	कार्यादेश दिया जा चुका है।
36	मेवाड भील कोर बांसवाडा में प्रशासनिक भवन, डिस्पेन्सरी, एस.ओ. मैस, जवान मैस, एमटी गैराज, एमटी वर्कशॉप, एमटी स्टोर, सीवर लाईन, वाटर टैंक, खेल का मैदान, संतरी चौकी, स्वागत कक्ष, ट्रेडमैन शॉप, प्रवेश द्वार, स्ट्रीट लाईट, हाईमास्क लाईट, सब स्टेशन आदि कार्यों का निर्माण।	1809.00	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
	कुल योग	13985.29	

VI. पुलिस विभाग के आवासीय भवनों (प्रगतिरत) का निर्माण कार्य

(राशि लाखों में) दिसम्बर- 2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	14 वीं बटा. आरएसी पहाड़ी भरतपुर में 100 मैन बैरिक (ग्राउण्ड फ्लोर पर पूरी बैरिक का निर्माण) एवं 50 बैड महिला बैरिक (भूतल एवं प्रथम तल) का निर्माण।	823.95	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।

2	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में 25 अपर सबो0 आवास 80 लोअर सबो0 आवास, 200 मैन बैरिक, कमाण्डेन्ट एवं उपाधीक्षक आवास आदि कार्यों का निर्माण	3985.02	भवन निर्माण अलग-अलग स्तर पर प्रगतिरत है।
3	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में प्रथम टाईप एक आवास का निर्माण।	63.26	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
4	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में द्वितीय टाईप 3 आवास का निर्माण।	139.42	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
5	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में 10 अपर सबो. (G+1) आवासों का निर्माण।	299.19	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
6	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में 7 लोअर सबो. (G+1) आवासों का निर्माण।	155.75	चिनाई एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत
7	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में 100 मैन बैरिक (भू-तल) का निर्माण।	546.71	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
8	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में 100 मैन बैरिक (G+1) का निर्माण।	1048.56	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
9	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में 25 बैड बैरिक, (भू-तल) का निर्माण।	172.79	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
10	नव सृजित महाराणा प्रताप आरएसी (आईआर) बटालियन में 25 बैड बैरिक (प्रथम तल) का निर्माण।	113.91	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
11	7वीं बटालियन भरतपुर परिसर में 35 लोअर सबोर्डिनेट आवासों का निर्माण।	546.00	कार्य प्रगति पर है।
12	माउण्ट आबू जिला सिरोही में सीओ आवास का निर्माण	53.19	कार्यदेश दिया जा चुका है।
13	माउण्ट आबू जिला सिरोही में अपर सबोर्डिनेट आवासों का निर्माण	319.87	सभी आवासों की छत का कार्य पूर्ण, ईट चिनाई का कार्य प्रगतिरत
14	माउण्ट आबू जिला सिरोही में लोअर सबोर्डिनेट आवासों का निर्माण	1237.73	कार्य प्रगतिरत है।
15	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर में 100 बैड महिला बैरिक का निर्माण	432.52	कार्यदेश दिया जा चुका है।
16	मेवाड भील कोर बांसवाडा में आवास प्रथम टाईप (1 नम्बर)	67.86	कार्यदेश दिया जा चुका है।
17	मेवाड भील कोर बांसवाडा में आवास टाईप द्वितीय (3 नम्बर)	140.05	कार्यदेश दिया जा चुका है।
18	मेवाड भील कोर बांसवाडा में आवास अपर सबोर्डिनेट क्वार्टर्स (भू-तल +2) (6 नम्बर)	159.49	कार्यदेश दिया जा चुका है।

19	मेवाड भील कोर बांसवाडा में आवास लोअर सबोर्डिनेट क्वार्टर्स (भू-तल +3) (32 नम्बर)	526.56	कार्यादेश दिया जा चुका है।
20	मेवाड भील कोर बांसवाडा में 100 मैन बैरिक भूतल	476.86	कार्यादेश दिया जा चुका है।
21	मेवाड भील कोर बांसवाडा में 100 मैन बैरिक (भू-तल +1) 2 नम्बर	903.53	कार्यादेश दिया जा चुका है।
22	मेवाड भील कोर बांसवाडा में 25 बैड महिला बैरिक (भू-तल)	144.77	कार्यादेश दिया जा चुका है।
23	मेवाड भील कोर बांसवाडा में 25 बैड महिला बैरिक (प्रथम तल)	137.15	कार्यादेश दिया जा चुका है।
	कुल योग	12494.14	

VII. विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण कार्यों की प्रगति

(राशि लाखों में) दिसम्बर- 2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर के नवीन भवन का निर्माण कार्य	2171.07	संवेदक को कार्यादेश दिया जा चुका है। परन्तु यू आई टी भरतपुर द्वारा संशोधित आवंटन के पश्चात् नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाईफ से निर्माण की अनुमति अप्राप्त होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
2	फोरेन्सिक ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान के साईबर फोरेन्सिक फण्ड की विस्तारित लैब का रिनोवेशन/ आधुनिकीकरण (निर्भया फण्ड)	18.62	कार्यादेश दिया जा चुका है तथा कार्य प्रगतिरत है।
	कुल योग	2189.69	

VIII. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निर्माण कार्य की प्रगति

(राशि लाखों में) दिसम्बर- 2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	Upgradation of interrogation centre भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (पुलिस आधुनिकीकरण योजना)	20.50	निविदा प्रक्रियाधीन है।
	कुल योग	20.50	

IX. जेल विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति

(राशि लाखों में) दिसम्बर- 2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	उपकारागार अकलेरा जिला झालावाड़ का निर्माण	1053.00	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
2	जिला कारागार झुंजरपुर का निर्माण	1638.00	नींव का कार्य व प्लिन्थ बीम का कार्य पूर्ण ऊपर का कार्य प्रगतिरत
3	जिला कारागृह बांरा में 132 क्षमता की दो बन्दी बैरिक निर्माण व मेनवॉल निर्माण कार्य (सुओमोटो)	225.46	परकोटा वॉल का कार्य प्रगतिरत है।
4	जिला कारागृह झुंजरपुर में 111 बन्दी क्षमता की दो बन्दी बैरिक निर्माण व मेनवॉल निर्माण कार्य (सुओमोटो)	187.70	कार्य प्रगतिरत है।
5	उप कारागृह में राजगढ़ में 4343त्र86 बन्दी क्षमता की दो बंदियान बैरिक निर्माण बाउण्ड्रीवॉल मय टॉयलेट ब्लॉक निर्माण कार्य (सुओमोटो)	82.50	कार्य का लेआउट दिया जा चुका है कार्य प्रगतिरत है।
6	केन्द्रीय कारागृह अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर में शैल्वेज लोकर्स बिना स्टील शटर निर्माण कार्य (सुओमोटो)	95.00	सभी स्थानों के कार्यादेश जारी किए जा चुके थे, अजमेर, कोटा, अलवर में कार्य प्रगतिरत है, बीकानेर, भरतपुर में बैरिक के बाहर लॉकर बनवाने हेतु पुराना कार्यादेश निरस्त कर पुनः निविदा जारी की जा चुकी है।
7	जिला कारागार झुंजरपुर में 05 बन्दी क्षमता के आवासगृहों के निर्माण कार्य	42.98	पुनः निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
8	जिला कारागृह सीकर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, पाली, प्रतापगढ़, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर एवं उप कारागृह मेडतासिटी एवं बालोतरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का निर्माण कार्य (सुओमोटो)	70.00	सवाईमाधोपुर में कार्यादेश जारी किया जा चुका है। सीकर व हनुमानगढ़ का कार्य पूर्ण एवम् अजमेर में भूमितल तक कार्य पूर्ण मेडता सिटी में कार्य प्रगतिरत, प्रतापगढ़ में परकोटा वाल के अन्दर निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
	कुल योग	3394.64	

X. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवम् प्रगतिरत कार्य**X. (A) प्रशासनिक भवन**

(राशि लाखों में) दिसम्बर- 2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	पुलिस चौकी देलावास, जिला चित्तौड़गढ़ का निर्माण कार्य	38.00	कार्य प्रगतिरत है।
2	पुलिस थाना करधनी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में कम्प्यूटर कक्ष एवं स्वागत कक्ष का निर्माण	26.92	तकमीने का कार्य प्रगतिरत है।
3	पुलिस चौकी दौलतपुरा पुलिस आयुक्तालय, जयपुर का निर्माण	38.00	कार्य प्रगति पर है।
4	पुलिस चौकी गोनेर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर का निर्माण	38.00	कार्य प्रगति पर है।
5	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर कार्यालय का निर्माण	110.00	कार्य प्रगति पर है।
6	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र चित्तौड़गढ़ कार्यालय का निर्माण	80.00	कार्यदेश दिया जा चुका है, कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
	कुल योग	330.92	

X. (B) आवासीय भवन

(राशि लाखों में) दिसम्बर-2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	पुलिस लाईन पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में 100 मैन बैरिक का निर्माण	200.00	कार्य प्रगति पर है।
2	पुलिस लाईन पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में 50 मैन बैरिक का निर्माण	100.00	कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग	300.00	

XI. पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के मरम्मत कार्यों की प्रगति

(राशि लाखों में) दिसम्बर- 2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	आर.पी.ए. परिसर जयपुर स्थित ब्लॉक 'ए' से 'एल' तक के आवासीय भवनों में विद्युत मरम्मत कार्य	35.8	कार्य प्रगतिरत है।
2	आर.पी.ए. परिसर जयपुर स्थित ब्लॉक 'ए' से 'एल' तक के आवासीय भवनों में सिविल एवं सैनेट्री मरम्मत कार्य।	130.00	कार्य प्रगतिरत है।

3	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ संस्थान परिसर में यज्ञ भवन, बैरिक का मरम्मत कार्य	73.81	कार्य प्रगतिरत है।
4	आर.पी.ए. परिसर स्थित लोअर सबोर्डिनेट 169 आवासों में सिविल व सैनेटरी के मरम्मत के कार्य	119.00	कार्य प्रगति पर है।
5	आर.पी.ए. परिसर स्थित लोअर सबोर्डिनेट 169 आवासों सिविल व विद्युत मरम्मत के कार्य	38.62	कार्य प्रगतिरत है।
6	पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर में निर्मित 7 एल.एस.क्यू. की मरम्मत	26.06	कार्य प्रगतिरत है।
7	पुलिस लाईन उदयपुर महिला थाना पुलिस थाना सुखेर एवं सिसरामा एवं उदयपुर में स्थित विभिन्न एल.एस.क्यू. का मरम्मत कार्य	300.82	कार्य प्रगतिरत है।
8	रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर ग्रामीण में बैरिका का मरम्मत कार्य।	7.23	कार्य प्रगतिरत हैं।
9	मेबाड भील कोर, खैरवाडा में 40 मैन बैरिक का मरम्मत कार्य।	5.10	कार्य प्रगति पर है।
10	मेबाड भील कोर, खैरवाडा में विलियम हण्टर बैरिक (सीपीसी) का मरम्मत कार्य।	22.00	कार्य प्रगति पर है।
11	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में विभिन्न प्रकार के आवासों में सामान्य मरम्मत कार्य।	10.00	कार्य प्रगतिरत है।
12	सी.आई.डी. (वि.शा.) जोन यूनिट व आयुक्तालय, जयपुर के आर.पी.ए. जयपुर परिसर में स्थित आवासीय भवनों में सीवरेज लाईन डालने का कार्य।	27.00	कार्य प्रगति पर है।
13	आर.पी.ए. जयपुर परिसर में स्थित ब्लॉक ए से सी तक शेष मरम्मत एवं रंग-रोगन के कार्य हेतु।	7.00	कार्य प्रगति पर है।
14	आर.पी.ए. जयपुर परिसर में स्थित ब्लॉक डी से एफ तक शेष मरम्मत एवं रंग-रोगन के कार्य हेतु।	7.00	कार्य प्रगति पर है।
15	आर.पी.ए. जयपुर परिसर में स्थित ब्लॉक जी से आई तक शेष मरम्मत एवं रंग-रोगन के कार्य हेतु।	7.00	कार्य प्रगति पर है।
16	आर.पी.ए. जयपुर परिसर में स्थित ब्लॉक जे से एल तक शेष मरम्मत एवं रंग-रोगन के कार्य हेतु।	7.00	कार्य प्रगति पर है।
17	दरबार स्कूल में स्थित 224 आवासीय भवनों की मरम्मत	50.59	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
18	पुलिस लाईन जोधपुर शहर में 303 आवास एवं पुलिस थानों में स्थित 270 आवास कुल 573 आवासीय भवनों की मरम्मत।	200.00	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।

19	पुलिस लाईन दौसा एवं पुलिस थाना सदर आवासीय भवनों की मरम्मत।	200.00	निविदा आमंत्रित की जानी है।
20	पुलिस लाईन झुंझुनू स्थित आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य ।	200.00	निविदा आमंत्रित की जानी है।
21	करणी नगर पुलिस कॉलोनी बीकानेर में आवासीय भवनों के मरम्मत का कार्य	200.00	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
22	पुलिस लाईन सिरोही में स्थित पुराने आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	200.00	निविदा जारी की जानी है।
23	पुलिस लाईन कोटा शहर में स्थित आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	200.00	तकमीने का कार्य प्रगतिरत है।
24	पुलिस लाईन बांसवाडा स्थित पुराने आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	50.00	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
25	पुलिस लाईन प्रतापगढ़ में स्थित बैरिक मरम्मत का कार्य।	12.00	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
26	पुलिस लाईन नागौर में स्थित आवासीय भवनों की मरम्मत कार्य।	50.00	प्रतिभूति राशि जमा करवाई जा चुकी है।
27	द्वितीय आर.ए.सी. बटालियन, कोटा के आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	100.00	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
28	तृतीय आर.ए.सी. बीकानेर के आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	100.00	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
29	चतुर्थ आर.ए.सी. चैनपुरा स्थित बैरिकों की मरम्मत का कार्य	15.00	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
30	चतुर्थ आर.ए.सी. चैनपुरा स्थित आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य	50.00	स्वीकृति पर जारी किया गया है।
31	ग्यारहवी आर.ए.सी अजमेर में स्थित बैरिकों की मरम्मत का कार्य	10.00	कार्य प्रगति पर है।
32	ग्यारहवी आर.ए.सी अजमेर में स्थित आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य	40.00	कार्य प्रगति पर है।
33	खैरवाडा उदयपुर में स्थित 48 आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य ।	40.00	कार्य प्रगति पर है।
34	पुलिस लाईन दूरसंचार, जयपुर में स्थित 155 आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।	100.00	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
35	राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़ में परेड ग्राउण्ड के पास आर्म्ड एवं स्क्वाड पोस्ट की मरम्मत एवं उन्नयन कार्य	18.80	कार्यादेश दिया जा चुका है।

36	पुलिस लाईन चित्तौड़गढ़ में स्थित सी ब्लॉक के 52 लोअर सबोर्डिनेट आवासीय भवन एवं अन्य लोअर सबोर्डिनेट आवासीय भवनों में मरम्मत एवं लघु निर्माण कार्य	100.00	कार्यादेश दिया जाना है।
37	सेवा संकुल परिसर, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आवासीय भवन की दैनिक मरम्मत हेतु सामग्री, कारीगर व श्रमिकों की आपूर्ति सम्बन्धित कार्य।	12.80	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
कुल योग		2772.63	

XII. पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवनों के प्रगतिरत मरम्मत कार्य

(राशि लाखों में) दिसम्बर-2020

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भौतिक प्रगति
1	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ संस्थान परिसर में स्थित गार्ड रूम का मरम्मत कार्य	19.75	कार्य प्रगतिरत है।
2	आर.पी.ए जयपुर स्थित विभिन्न प्रशासनिक भवनों का मरम्मत कार्य	59.92	कार्य प्रगतिरत हैं।
3	रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर ग्रामीण के प्रशासनिक भवन का मरम्मत कार्य।	8.21	कार्य प्रगतिरत हैं।
4	मेवाड भील कोर, खैरवाडा के कार्यालय भवन का मरम्मत कार्य।	19.00	कार्य प्रगतिरत है।
5	पुलिस थाना बहरोड के प्रशासनिक भवन की मरम्मत एवं लघु निर्माण	25.40	कार्य प्रगतिरत है।
6	पी.टी.एस. अलवर ग्राम ठेकडा स्थित भूमि पर निर्मित प्रशासनिक भवन व लघु निर्माण एवं अन्य प्रकार की सभी अति आवश्यक सुविधाओं का निर्माण कार्य	39.28	कार्य प्रगतिरत है।
7	दसवीं बटालियन आर.ए.सी. बीकानेर परिसर में चारदीवारी का मरम्मत कार्य	21.08	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
8	आर.पी.टी.सी. जोधपुर के प्रशासनिक भवन की मरम्मत	45.80	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
9	सी.आई.डी. (सी.बी.) लाइन जल महल जयपुर के प्रशासनिक भवन की मरम्मत	14.50	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
10	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर परिसर में स्थित बच्चों के छात्रावास की मरम्मत एवं रिनोवेशन का कार्य।	27.00	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
11	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, झालावाड़ में पानी के स्टोरेज के लिए भूतल टैंक (2 लाख लीटर क्षमता) पम्प हाऊस व पाईप लाईन आदि कार्य हेतु।	21.71	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

12	पाँचवी बटालियन आर.ए.सी. जयपुर परिसर में स्थित रूम/हॉल जो पूर्व में केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर के कैंजे में थे की मरम्मत हेतु	29.93	कार्यदेश जारी किया जा चुका है।
13	पाँचवी बटालियन आर.ए.सी. जयपुर परिसर में स्थित रूम/हॉल जो पूर्व में केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर के कैंजे में थे की उनमें बिजली का कार्य	7.50	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
14	चतुर्थ बटालियन आर.ए.सी. चैनपुरा जयपुर मुख्यालय पर दो ट्यूबवेल लगाने का कार्य	13.37	28 जनवरी 2021 को निविदा प्राप्त की जानी है।
15	सेवा संकुल, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के आवासीय परिसर की सडक मरम्मत कार्य।	5.22	कार्य प्रगति पर है।
16	सेवा संकुल, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में सीवरेज लाईन व मेन होल्स का मरम्मत कार्य।	5.36	कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग	363.03	